

POROČILO ŽUPANA,
podanega na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne
18. aprila 2024

Od zadnje seje Občinskega sveta Občine Lenart v mesecu februarju je bila občinska uprava aktivna, prav tako posamezniki, ki sodelujejo pri raznih projektih.

Na predlog inženirja in izvajalca se je podaljšal rok izvedbe nadzidave Zdravstvenega doma Lenart do zadnjega maja. Do takrat mora izvajalec priskrbeti uporabno dovoljenje. Nadzidek je, urejena je fasada, urejeni so podi v celotni površini 550 m², urejene so elektroinstalacije, položena je keramika in nameščeno je dvigalo. Ostalo je še nekaj dela v povezavi z obstoječim objektom in s testiranjem zrakotesnosti klimata. Kot že omenjeno, zadnjega maja se pričakuje uporabno dovoljenje.

V nadaljevanju se župan dotakne dveh investicij, kateri izvaja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, in sicer gradnja kolesarske poti proti Senarski čez naselje Radehova in gradnja kolesarske poti proti Sveti Ani. Prva investicija bi morala biti končana v skladu s pogodbo v mesecu avgustu. Župan pove, da zadeve tečejo po planu in da bo oporni zid, ki se gradi ob naselju nasproti gostilne Švarc, kmalu končan. Nato bodo dela tam, ko oporni zid ni potreben, stekla nekoliko hitreje. Zaključek del kolesarske poti proti Sveti Ani se pričakuje v mesecu maju. Nekaj dodatnih del je še potrebnih v naselju Lenart, sicer pa dela potekajo po planu. V tem sklopu se gradi krožišče v Žerjavcih na cesti Lenart – Sveta Ana. Prizadevanja občinske uprave gredo v tej smeri, da bi povezali zdaj že zgrajeno krožišče s 550 metri navezovalne ceste v industrijsko cono. Župan upa, da bi uspeli investitorja prepričati, da bi zgradili tudi to. S tem bi bila cesta po Žerjavcih znatno razbremenjena in krožišče bi bilo v funkciji.

Občinska uprava je v času od zadnje seje največ delala na projektu prizidka k Osnovni šoli Lenart. Končana je druga faza razpisa. V prihodnjem tednu bo podpisana pogodba z izvajalcem. Včeraj, 17. 04. 2024, je potekala predstavitev projekta in finančnega dela te investicije, ki je bila namenjena občinskim svetnikom in svetnicam ter komisiji za gradnjo prizidka k Osnovni šoli Lenart. V tem času se že izvajajo določena pripravljalna dela, s podpisom pogodbe pa bodo nastali pogoji, da lahko izvajalec prijavi gradbišče. Ob upoštevanju predpisanih rokov se pričakuje, da se bo nekje od 10. do 15. maja začelo intenzivno delati na tem projektu in v skladu s terminskim planom bi morala biti ta investicija zaključena konec meseca julija leta 2025.

Župan pove, da so približno tri tedne nazaj imeli v občinski upravi obisk iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in s predstavniki naravovarstvenikov v zvezi z Občinskim prostorskim načrtom Občine Lenart. Na terenu so si ogledali posamezne problematične točke, katere bodo v Občinskem prostorskem načrtu Občine Lenart posebej obravnavane. To je trasa navezovalne ceste ob robu Črnega lesa, katera se približa posebej zaščitenemu prostoru. Ogledali so si območje, kjer bi se naj nahajala črna štoklja in druge zadeve, ki so povezane s tem dokumentom. Sedaj se pričakuje soglasje Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki bi naj bilo dano v začetku maja. Prav tako se pričakuje še en dokument, izdan iz strani naravovarstvenikov. Ko bodo ti dokumenti prejeti, bodo nastali pogoji za enomesečno javno razgrnitev Občinskega prostorskega načrta Občine

Lenart, predvidoma proti koncu maja, zagotovo pa v mesecu juniju. V sklopu Občinskega prostorskega načrta bo umeščena navezovalna cesta ali lenarška severna obvoznica in trasa te ceste je s strani komisije KIOP dobila soglasje.

Župan se zahvali vsem udeležencem čistilne akcije, katere se je udeležilo več kot 250 ljudi obeh krajevnih skupnostih. V tej čistilni akciji se je nabrala tona smeti. Župan posebej pohvali učence obeh osnovnih šol, kateri so že dan pred čistilno akcijo v obeh krajevnih skupnosti očistili določene površine.

Na Zavrhu je obnova, torej statična sanacija stolpa zaključna, stolp je prebarvan z antikorozijsko zaščito. Zaključena je tudi širitev parkirišča in stopnice, ki vodijo po pešpoti skozi Bükovje v Voličino. Nameščen je tudi novi binokularni daljnogled, tako da je ta investicija v celoti zaključena.

Cesta, ki vodi iz Hrastovca proti Voličini, je bila končana v skladu z rokom. Na cesti so že talne in vertikalne označbe, ki so bile v tem tednu nameščene.

V Spodnjem Partinju je končana razširitev ceste v dolžini 350 m, vendar je tukaj še precej za narediti. V kratkem se bo začela sanacija na drugem odseku v Spodnjem Partinju, cesta se bo delno tudi razširila. Na razpis je pripravljena tudi sanacija ceste v Nadbišecu, ki vodi prosti Voličini.

Župan pove, da je bila uspešno oddana prijava na razpis za gradnjo štirih fotovoltaičnih elektrarn na petih lokacijah v obeh krajevnih skupnostih, tako v Voličini kot v Lenartu. Že pred enim letom se je Občina Lenart priključila konzorciju 15 občin in elektrarne Občine Lenart imajo nazivno moč dobrih 7 kilovatov. Kot je vidno iz dokumentacije, je to največja nazivna moč v tem konzorciju. Gre za elektrarno na Osnovni šoli Lenart, na vrtcu Lenart, na ŠRC Polena, na športnem parku v Voličini in na novem gasilskem domu v Voličini. Vrednost te investicije je dobrih 800.000€ in ta projekt je sofinanciran z okrog 63%. Župan upa, da bo Občina Lenart na tem razpisu uspela in da bo steklo tako kot je predvideno. Dela morajo biti v skladu s razpisom zaključena še v letošnjem letu.