

POROČILO ŽUPANA,
podanega na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne
22. februarja 2024

Nadgradnja Zdravstvenega doma Lenart poteka v skladu s pogodbo in aneksom k tej pogodbi. Končanje del je predvideno za konec prihodnjega meseca. Izvajalec je podal predlog za podaljšanje roka izvedbe za 60 dni. Župan pove, da bo potrebno potrditi predlog in podaljšati rok izvedbe, ne more pa reči za koliko. Zadevo bosta pregledala FIDIC inženir in nadzornik, izvajalec pa bo moral opravičiti podaljšanje roka izvedbe. Sicer pa gradnja poteka brez večjih problemov in ostaja v finančnih okvirjih, dogovorjenih s pogodbo.

Župan pove, da sta v gradnji dva odcepa kolesarskih poti, katere investira država, torej Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo; in sicer se je začela gradnja odseka iz Lenarta proti Sveti Trojici čez naselje Radehova. Rok za izvedbo tega odseka je 7 mesecev, tako da bi naj bil končan v mesecu avgustu. Odcep proti Sveti Ani pa bi naj bil zaključen v mesecu aprilu.

Izvedba prizidka k Osnovni šoli Lenart je v končnem usklajevanju projektov. V drugi polovici marca se pričakuje podpis pogodbe z izvajalcem. Če bo vreme dopuščalo, se bodo dela na tej investiciji začela proti koncu marca. Potekajo pa že pripravljalna dela. Potrebno je prestaviti kanalizacijo in elektriko, urediti gradbeni priključek in zrušiti objekt na parceli, katero je Občina Lenart kupila za gradnjo prizidka.

Obnova stolpa na Zavrhu poteka. Kmalu bo končano pleskanje stolpa, leseni deli so v veliki meri že zamenjani. Naročen je novi daljnogled. Dela bodo končana v naslednjem mesecu. Parkirišče in stopnišče sta bila narejena že v lanskem letu.

Nadaljujejo se dela na cesti iz Hrastovca proti Voličini. Zaključek del se pričakuje v mesecu aprilu, tako kot je bilo načrtovano.

Župan povzame statistiko do konca meseca januarja v zvezi z zimsko službo. V krajevni skupnosti Lenart in krajevni skupnosti Voličina je več kot 170 km cest in ulic, ki so kategorizirane in se na njih opravlja zimska služba. Poleg tega je še v obeh krajevnih skupnosti okoli 750 m² javnih prometnih površin. V obeh krajevnih skupnosti je bilo izvedenih 20 celotnih akcij, to pomeni posip in pluženje, in okoli 10 delnih akcij. Porabljenih je bilo 708 ton ali 327 kubičnih metrov soli in 1400 ton oziroma 879 kubičnih metrov peska drobljenca. Za to je bilo porabljenih 204.000 €. Zime še ni konec in župan upa, da sredstva, ki so načrtovana v proračunu za zimsko službo, to je 300.000 €, ne bodo presežena.