

Naložba: **Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Jarenina–Lenart–Zg. Senarska**



**»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«**

Vrednost projekta: 8.385.058,96 EUR

Višina sofinanciranja EU in RS: 5.541.421,66 EUR

Status: naložba je zaključena

Datum začetka: 10. 4. 2018

Datum zaključka: 30. 11. 2024

Opis izvedenih aktivnosti in doseženih ciljev:

V celoti je bila izvedena predvidena kolesarska povezava po DRR. Investicijska dokumentacija je bila izdelana – kot zadnji investicijski dokument je bila izdelana Novelacija IP, 25. 1. 2021, spremenjena 24. 5. 2021 in 24. 7. 2023. Projektna dokumentacija in njena recenzija sta bili izvedeni. Pogodba o sofinanciranju operacije je bila podpisana 22. 11. 2021. DDV je bil obračunan, ni upravičen strošek. Služnosti/soglasja za posege v prostor so bila pridobljena. Odkupi zemljišč še niso bili izvedeni, saj je bilo najprej potrebno zaključiti z gradnjo, nato sledi geodetska odmera in na osnovi izdelanih geodetskih elaboratov/odmer izvedba odkupov zemljišč predvidoma v letu 2024/2025, je pa dinamika odvisna tudi od geodetskih postopkov, na katere upravičenec nima vpliva. Aktivnosti obveščanja javnosti so bile izvedene. Nadzor je bil izvajan in izveden skladno z dinamiko gradnje. Izvedena so bila gradbena dela in nove kolesarske povezave, kot je bilo predvideno v vlogi. Gradbena dela, v pristojnosti občin, so bila v celoti zaključena, izgrajene so bile nove kolesarske poti in steze v občinah **Lenart, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah.**

Izvedeno je:

- trasa 12 (Jarenina-Vosek): skupna dolžina 8,06 km, pretežno enostranska dvosmerna kolesarska steza, delno souporaba (1,28 km);
- trasa 13 (Lenart-Jurovski Dol): dolžina 5,29 km, z deli souporabe (1,46 km). Na tej trasi je bila zmanjšana dolžina souporabe glede na predvideno;
- trasa 14 (Jurovski Dol-Pernica): dolžina 12,14 km, kot enostranska dvosmerna steza ali souporaba (7,16 km). Na tej trasi je bila povečana dolžina souporabe glede na prvotno predvideno;
- trasa 18 (Lormanje-Spodnja Voličina): dolžina 4,15 km, pretežno kot kolesarska steza, delno kot pas.
- trasa 19 (Sv. Trojica-Zg. Senarska): dolžina 0,58 km, pretežno kolesarska steza, delno pas.

Dela na trasah DRR, katera so v pristojnosti Občin, so bila v celoti zaključena in v tem delu je operacija zaključena ter v popolnosti dosežen kazalnik učinka »4.23 Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav« (predvideno 30,08 km, izvedeno 30,22 km). Skupna dolžina minimalno presega načrtovano (cca. +147 m oz. 0,48%), kar pa ne poslabšuje funkcionalnih lastnosti izvedene kolesarske trase. Razlog za ta minimalni odmik je, da je bilo v teku gradnje potrebno sprotno prilagajanje izvedbe dejanskim razmeram na terenu in smiselni zaokrožitev v celoto, kar je povzročilo minimalne odmike pri dolžini.

Za izpolnitev specifičnega kazalnika učinka: »Regionalne kolesarske povezave: dolžina vzpostavljenih povezav« (predvideno 39,91 km, vzpostavljeno 40,78 km) je DRSI izvedla dela na dveh trasah državne kolesarske povezave (DKP) in s tem zagotovila zveznost vseh tras DRR. Za zagotovitev zveznosti je DRSI izvedla gradnjo DKP:

- 1) Lenart-Radehova-Trojiško jezero (trasa 3. 1. faza) dolžine 2,7 km po JN007812/2022.
- 2) Pesnica rondo-Pernica (5.720 m) in odsek Lormanje-Lenart (440 m).